RENTERA
Bauschadstoffdiagnostik & Fachbauleitung

Für Planer und Architekten

Checkliste Ausschreibung Asbestsanierung

Unterlagen, Anforderungen, Abgrenzung

Unterlagen

- [ ] Den Bauschadstoffbericht mit Fundstellen, Materialien, Mengen und Laborresultaten beilegen.
- [ ] Pläne mit eingezeichneten Fundstellen und Sanierungszonen beilegen.
- [ ] Einen Terminrahmen mit Zeitfenster für Freigabemessung und Laborauswertung vorgeben.

Anforderungen an die Firma

- [ ] Die Anerkennung der Suva als Asbestsanierungsfirma nachweisen lassen.
- [ ] Die Sanierungsmethode je Material verlangen, mit Zonenaufbau, Unterdruck und Schleuse.
- [ ] Entsorgungswege und Mulden für Sonderabfälle aufführen lassen.

Abgrenzung

- [ ] Die Freigabemessung nicht bei der Sanierungsfirma bestellen, sondern bei einer unabhängigen Messstelle.
- [ ] Die Zuständigkeit für Feinreinigung und Wiederherstellung festlegen.
- [ ] Eine Regel für unerwartete Funde festlegen, mit Meldeweg und Preisen.

Vergleich der Offerten

- [ ] Mengen und Einheiten mit dem Bauschadstoffbericht abgleichen.
- [ ] Nebenkosten prüfen, etwa Installation, Unterdruckgeräte, Entsorgung und Messungen.

Grundlagen

EKAS-Richtlinie 6503 Asbest | Suva, anerkannte Asbestsanierungsfirmen | Abfallverordnung VVEA Art. 16

Rentera GmbH, Oliver Rensen, 041 556 88 44, info@rentera.ch, rentera.ch